


২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের সংস্থাওয়ারী এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির (সেপ্টেম্বর, ২০১৯) প্রতিবেদন

(কোটি টাকায়)


সংস্থার নাম	এডিপি/আরডিপি বরাদ্দ			তথ্য প্রদানকালীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তির পরিমাণ (সেপ্টেম্বর, ২০১৯)			তথ্য প্রদানকালীন মাস পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ (সেপ্টেম্বর, ২০১৯)		
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
বাংলাদেশ ফলিত গাছ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) প্রকল্প ১: বাংলাদেশ ফলিত গাছ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	৭০.০০	৭০.০০	-	১৭.৫০	১৭.৫০	-	১২.৮৪	১২.৮৪	-


(এস এম শিবলী নজির)
প্রকল্প পরিচালক
(যুগ্ম-সচিব)

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এভিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী এভিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির (সেপ্টেম্বর, ২০১৯) প্রতিবেদন

(কোটি টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম/প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রাঙ্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	এভিপি বরাদ্দ (২০১৯-২০) (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)				প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (বুলেট আকারে)
				চলিত বছর (সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত)		প্রকল্পের শুরুর থেকে ক্রমপুঞ্জিত		
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২ বাংলাদেশ ফলিত গাছ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প জুলাই, ২০১৩ খ্রি. হতে জুন, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত	৩৫৪.১২৪৮	৭০.০০	১৮.৩৪ (১২.৮৪)	১৮.৮০	৭৩.৯৮ (২৬২.০০)	৮৫	৯ ১। অফিস ভবন (প্রধান কার্যালয়, আড়াইহাজার)- ৯৫% ২। অফিস ভবন (এটি আঞ্চলিক কার্যালয়) - ১০০% ৩। ডরমিটরী (প্রধান কার্যালয়) - ১০০% ৪। ডরমিটরী (এটি আঞ্চলিক কার্যালয়) - ৮৫% ৫। আবাসিক ভবন (প্রধান কার্যালয়) - ৪৫%


 এস এম শিবলী নজির
 প্রকল্প পরিচালক
 (মুদ্রা-সচিব)

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপি'র ক্রয় পরিকল্পনার বিপরীতে অগ্রগতির প্রতিবেদন (সেপ্টেম্বর, ২০১৯)

(কোটি টাকায়)

সংস্থার নাম: বাংলাদেশ ফলিত গাছ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান), প্রকল্পের নাম: বারটান-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	দরপত্র আস্থানের লক্ষ্যমাত্রা				দরপত্র আস্থানের সংখ্যা				কার্যাদেশ প্রদান				দরপত্র আস্থান না হলে থাকলে তার ব্যাখ্যা
	দরপত্রের সংখ্যা		প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)		সংখ্যা		সংখ্যা		প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)		প্রকৃত ব্যয় (কোটি টাকা)		
	মোট:	২৪ টি	মোট:	৩৮.৮৪	মোট:	২২ টি	মোট:	৪ টি	মোট:	৩.১৩	মোট:		
	মাল্যমাল:	৪ টি	মাল্যমাল:	১১.৪৩	মাল্যমাল:	৪ টি	মাল্যমাল:	৪ টি	মাল্যমাল:	৩.১৩	মাল্যমাল:		
	কার্য:	২০ টি	কার্য:	২১.৪১	কার্য:	১৮ টি	কার্য:		কার্য:		কার্য:		
	সেবা:		সেবা:		সেবা:		সেবা:		সেবা:		সেবা:		

১৮/১১/১৯

প্রকল্প পরিচালক
(যুগ্ম-সচিব)

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের সোর্সিং/২০১৯ পর্যন্ত সময়ের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য

(কোটি টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল), অনুমোদনের পর্যায়, উন্নয়ন সহযোগীর নাম, প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ফোন	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ২/৩ টি		প্রাকল্পিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরুর থেকে জুন/১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৯-২০ সালের এডিপি বরাদ্দ		জিওবি অবমুক্তি (বরাদ্দের (%) , পিএ অবমুক্তি (বরাদ্দের (%))	২০১৯-২০ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়		২০১৯-২০ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ভোত অগ্রগতির শতাংশ, অগ্রগতি কম হলে তার ব্যাখ্যা	
		মূল কাযক্রম ৪/৫ টি ও পরিমাণ/সংখ্যা	মোট			জিওবি পিএ আরপিএ	মোট		জিওবি পিএ আরপিএ	মোট (বরাদ্দের (%))		জিওবি (বরাদ্দের (%) , পিএ (বরাদ্দের (%))
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
	বাংলাদেশ ফলিত পশু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, জুলাই, ২০১৩ খ্রি. হতে জুন, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত, প্রকল্প পরিচালকঃ এস এম শিবলী নজির, প্রকল্প পরিচালক (মুখ্য-সচিব), ০২- ৯১১৫২৩০	মূল উদ্দেশ্যঃ ১। বারটান-এর প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কেন্দ্র, গবেষণাগার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আবাসিক সুবিধাদির ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, ২। পুষ্টিহীনতা হাসকরণের লক্ষ্যে খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি, নিরাপদ খাদ্য এবং পুষ্টি নিরাপত্তা, Post Harvest Technology, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত এবং সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে দেশের জনগণের সচেতনতা সৃষ্টি, প্রেরণা যোগান ও উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বারটানের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি জোরদারকরণ। মূল কার্যক্রমঃ ১। বেতন ভাতাদি, ২। সরবরাহ সেবা, ৩। সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়, ৪। ভূমি অধিগ্রহণ, ৫। নির্মাণ ও পূর্ত	৩৫৪.১২৪৮	২৬১.৯৯৮৬	৮৫	৭০.০০		২৫	১২.৮৪			


 (এস এম শিবলী নজির)
 প্রকল্প পরিচালক